



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

SECRETARIA DE BIENESTAR  
DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
REPORTE DE AVANCE DE OBRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

**Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
27826	CHLCHOTA	CHILCHOTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 153,508.26	\$ 153,508.26	\$ -	ML	99	100%	50	8
28126	CHLCHOTA	CHILCHOTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 872,218.86	\$ 872,218.86	\$ 0.00	M2	549.46	100%	50	8
29110	CHLCHOTA	ACACHUÉN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN, EN CALLE CAMINO REAL COLONIA EL MOGOTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 494,344.29	\$ 494,344.29	\$ -	ML	170	100%	130	26
29199	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 117,358.33	\$ 117,358.33	\$ -	ML	164.5	100%	225	42
29249	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 471,972.00	\$ 471,972.00	\$ -	ML	170	100%	225	42
29289	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 281,417.79	\$ 281,417.79	\$ -	ML	102.6	100%	120	24
29319	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 100,759.02	\$ 100,759.02	\$ -	ML	48	100%	100	15
29344	CHLCHOTA	CARAPAN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN CALLE CAMINO REAL CARAPAN-TACURO.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 255,507.40	\$ 255,507.40	\$ -	ML	6465	100%	8000	1600
29380	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,532,482.97	\$ 1,532,482.97	\$ -	M2	1,069.26	100%	225	42



Luz Anz Sil. l



SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
 REPORTE DE AVANCE DE OBRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

**Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
29398	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 280,483.37	\$ 280,483.37	\$ -	M2	129.6	100%	100	15
29407	CHLCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 779,826.83	\$ 779,826.83	\$ -	M2	468.8	100%	120	24
29414	CHLCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 110,197.82	\$ 110,197.82	\$ -	ML	47.2	100%	100	10
29645	CHLCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 448,998.10	\$ 448,998.10	\$ -	M2	225.13	100%	100	10
29697	CHLCHOTA	EL PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EN CALLE ACCESO A COLONIA LA ESPERANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 242,886.87	\$ 242,886.87	\$ -	M2	175	100%	100	20
29750	CHLCHOTA	URÉN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE URÉN CALLE BENITO JUÁREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 910,210.06	\$ 910,210.06	\$ -	M2	534.93	100%	100	20
29852	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 134,543.78	\$ 134,543.78	\$ -	ML	145.3	100%	340	68
29900	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 467,251.22	\$ 467,251.22	\$ -	ML	145.3	100%	340	68
29976	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,426,682.64	\$ 1,426,682.64	\$ -	M2	973.53	100%	340	68


Low And sba A
~~XXXX~~




**Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
76999	CHLCHOTA	CARAPAN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CARAPAN EN PARQUE OSTAKUARO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 546,739.06	\$ 546,739.06	\$ -	ML	115	100%	3000	600
77134	CHLCHOTA	HUANCITO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE HUANCITO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 2,424,865.71	\$ 2,424,865.71	\$ -	M2	1,424.53	100%	225	45
78111	CHLCHOTA	ICHÁN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ICHÁN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 263,466.60	\$ 263,466.60	\$ -	ML	100	100%	125	25
78310	CHLCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL TSIPATA, MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD ICHÁN.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 415,195.67	\$ 415,195.67	\$ -	ML	73.7	100%	200	40
78388	CHLCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,042,529.57	\$ 312,758.87	\$ 729,770.70	M2	753.06	100%	125	25
78424	CHLCHOTA	LOS NOGALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 80,294.93	\$ 80,294.93	\$ -	ML	80	100%	100	20
78465	CHLCHOTA	SANTO TOMÁS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MORELOS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 627,723.37	\$ 627,723.37	\$ -	M2	302.2	100%	200	40
78505	CHLCHOTA	SANTO TOMÁS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE BENITO JUÁREZ.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,999,999.51	\$ 1,999,999.51	\$ -	M2	1,250.20	100%	220	44
78597	CHLCHOTA	TACURO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE TACURO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y OBREGÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,080,005.31	\$ 1,080,005.31	\$ -	ML	326	30%	100	20
78608	CHLCHOTA	TACURO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149 MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,080,893.49	\$ 1,080,893.49	\$ -	M2	665.92	30%	250	50

Luis Angel Silva A



**BIENESTAR**


SECRETARÍA DE BIENESTAR

SECRETARIA DE BIENESTAR  
DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
REPORTE DE AVANCE DE OBRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

**Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
78627	CHLCHOTA	TANAQUILLO	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR INDÍGENA KUPUMUTA DE 2 AULAS MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TANAQUILLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	M2	84	100%	250	50

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
CHILCHOTA, MICHOACÁN

MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIBAY OCHOA  
TESORERA MUNICIPAL



C.P. LUIS ÁNGEL SILVA ALVAREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. NORBERTO ALEJO JUSTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

