

**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
 REPORTE DE AVANCE DE OBRAS AL MES DE SEPTIEMBRE

**iones ejecutadas con recurso del FAIS 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
27826	CHILCHOTA	CHILCHOTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 153,508.26	\$ 153,508.26	\$ -	ML	99	100%	50	8
28126	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONGACIÓN NACIONAL.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 872,218.86	\$ 872,218.86	\$ 0.00	M2	549.46	100%	50	8
29110	CHILCHOTA	ACACHUÉN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN, EN CALLE CAMINO REAL COLONIA EL MOGOTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 494,344.29	\$ 494,344.29	\$ -	ML	170	100%	130	26
29199	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 117,358.33	\$ 117,358.33	\$ -	ML	164.5	100%	225	42
29249	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 471,972.00	\$ 471,972.00	\$ -	ML	170	100%	225	42
29289	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 281,417.79	\$ 281,417.79	\$ -	ML	102.6	100%	120	24
29319	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 100,759.02	\$ 100,759.02	\$ -	ML	48	100%	100	15
29344	CHILCHOTA	CARAPAN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN CALLE CAMINO REAL CARAPAN-TACURO.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 255,507.40	\$ 255,507.40	\$ -	ML	6465	100%	8000	1600
29380	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE MARIANO MATAMOROS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,532,482.97	\$ 1,532,482.97	\$ -	M2	1,069.26	100%	225	42
29398	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLEJÓN COSTADO SUR DE CLÍNICA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 280,483.37	\$ 280,483.37	\$ -	M2	129.6	100%	100	15
29407	CHILCHOTA	CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN EN CALLE AGRARISMO ENTRE CALLES SONORA Y CAMINO REAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 779,826.83	\$ 779,826.83	\$ -	M2	468.8	100%	120	24
29414	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 110,197.82	\$ 110,197.82	\$ -	ML	47.2	100%	100	10

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	BENEFICIARIOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA			HABITANTES	VIVIENDAS
29645	CHLCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 448,998.10	\$ 448,998.10	\$ -	M2	225.13	100%	100	10
29697	CHLCHOTA	EL PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EN CALLE ACCESO A COLONIA LA ESPERANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 242,886.87	\$ 242,886.87	\$ -	M2	175	100%	100	20
29750	CHLCHOTA	URÉN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE URÉN CALLE BENITO JUÁREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 910,210.06	\$ 910,210.06	\$ -	M2	534.93	100%	100	20
29852	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 134,543.78	\$ 134,543.78	\$ -	ML	145.3	100%	340	68
29900	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 467,251.22	\$ 467,251.22	\$ -	ML	145.3	100%	340	68
29976	CHLCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN CARAPAN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL Y REVOLUCIÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,426,682.64	\$ 1,426,682.64	\$ -	M2	973.53	100%	340	68
76999	CHLCHOTA	CARAPAN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CARAPAN EN PARQUE OSTAKUARO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 546,739.06	\$ 546,739.06	\$ -	ML	115	100%	3000	600
77134	CHLCHOTA	HUANCITO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE HUANCITO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 2,424,865.71	\$ 2,424,865.71	\$ -	M2	1,424.53	100%	225	45
78111	CHLCHOTA	ICHÁN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ICHÁN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 263,466.60	\$ 263,466.60	\$ -	ML	100	100%	125	25
78310	CHLCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL TSPATA, MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD ICHÁN.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 415,195.67	\$ 415,195.67	\$ -	ML	73.7	100%	200	40
78388	CHLCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,042,529.57	\$ 674,063.16	\$ 368,466.41	M2	753.06	100%	125	25
78424	CHLCHOTA	LOS NOGALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 80,294.93	\$ 80,294.93	\$ -	ML	80	100%	100	20
78465	CHLCHOTA	SANTO TOMÁS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE MORELOS.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 627,723.37	\$ 627,723.37	\$ -	M2	302.2	100%	200	40


FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	BENEFICIARIOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA			HABITANTES	VIVIENDAS
78505	CHLCHOTA	SANTO TOMÁS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE BENITO JUÁREZ.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,999,999.51	\$ 1,999,999.51	\$ -	M2	1,250.20	100%	220	44
78597	CHLCHOTA	TACURO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE TACURO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y OBREGÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,080,005.31	\$ 1,080,005.31	\$ -	ML	326	30%	100	20
78608	CHLCHOTA	TACURO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149 MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,080,893.49	\$ 1,080,893.49	\$ -	M2	665.92	30%	250	50
78627	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR INDÍGENA KUPUMUTA DE 2 AULAS MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TANAQUILLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	M2	84	100%	250	50
144412	CHLCHOTA	CHLCHOTA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (TERCERA ETAPA DE CINCO)	LICITACIÓN PÚBLICA (CEAC)	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	COLECTOR	1	14%	39000	7800
148064	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPIO. DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE CHILCHOTA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 672,501.98	\$ 672,501.98	\$ -	M2	1023.63	100%	250	50
148150	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIAMELCHOR OCAMPO, MPIO. DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE CHILCHOTA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 279,340.31	\$ 279,340.31	\$ -	M2	425.19	100%	250	50
148218	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA COSTADO ORIENTE DE UNIDAD DEPORTIVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 300,000.39	\$ 300,000.39	\$ -	M2	2460	100%	100	20
148367	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE PALAPAS EN PARQUE PÚBLICO OJO DE AGUA, MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 101,236.82	\$ 101,236.82	\$ -	PZA	4	100%	5000	1000
149410	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 120,089.21	\$ 61,813.06	\$ 58,276.15	ML	130	60%	120	24
149791	CHLCHOTA	CHLCHOTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 316,243.49	\$ 152,277.90	\$ 163,965.59	ML	117	50%	120	24
149836	CHLCHOTA	CHLCHOTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MPIO. DE CHILCHOTA, EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN CALLE PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,307,663.77	\$ 725,448.52	\$ 582,215.25	M3	131.21	50%	120	24
149947	CHLCHOTA	CHLCHOTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MPIO. DE CHILCHOTA, EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN CALLE NICOLÁS BRAVO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 480,154.14	\$ -	\$ 480,154.14	M3	34.21	0%	100	20
150020	CHLCHOTA	ACACHUÉN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE JESÚS ACUÑA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 300,210.90	\$ 300,210.90	\$ -	ML	250	100%	375	75

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	BENEFICIARIOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA			HABITANTES	VIVIENDAS
150590	CHILCHOTA	ACACHUÉN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE JESÚS ACUÑA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 563,667.48	\$ 563,667.48	\$ -	ML	250	100%	375	75
150697	CHILCHOTA	ACACHUÉN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE JESÚS ACUÑA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 2,636,121.62	\$ 1,609,330.99	\$ 1,026,790.63	M3	252.7	50%	375	75
150822	CHILCHOTA	LA COFRADÍA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADÍA EN ACCESO A PREESCOLAR LUCAS BENITES	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 95,189.88	\$ 95,189.88	\$ -	ML	50	100%	100	20
150929	CHILCHOTA	LA COFRADÍA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MPIO. CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADÍA EN CALLE FRANCISCO VILLA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 704,810.12	\$ 704,810.12	\$ -	M3	62.73	100%	100	20
152621	CHILCHOTA	HUÁNCITO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE HUÁNCITO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 275,134.29	\$ 275,134.29	\$ -	ML	116	100%	100	20
152686	CHILCHOTA	HUÉCATO	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE HUÉCATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 958,211.96	\$ 596,837.05	\$ 361,374.91	PZA	36	70%	3000	600
152786	CHILCHOTA	ICHÁN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ICHÁN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PANTEÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 125,678.69	\$ 125,678.69	\$ -	ML	160	100%	100	20
152872	CHILCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ICHÁN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PANTEÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 247,705.34	\$ 247,705.34	\$ -	ML	80	100%	100	20
152895	CHILCHOTA	ICHÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y PANTEÓN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 788,090.23	\$ -	\$ 788,090.23	M3	72	30%	100	20
153115	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES LUIS MARTÍNEZ VILLICAÑA Y CALLEJÓN SIN NOMBRE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 231,943.55	\$ 231,943.55	\$ -	M3	19.31	100%	100	20
153170	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS MPIO. DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS, EN COSTADO PONIENTE DE CARRETERA FEDERAL NO. 37	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 65,293.41	\$ 65,293.41	\$ -	M3	7.98	100%	500	100
153183	CHILCHOTA	LOS NOGALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 90,692.63	\$ -	\$ 90,692.63	ML	100	80%	135	27
153205	CHILCHOTA	LOS NOGALES	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 266,445.47	\$ -	\$ 266,445.47	ML	100	80%	135	27
153213	CHILCHOTA	LOS NOGALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE NACIONAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 202,704.71	\$ 202,704.71	\$ -	ML	67	100%	300	60


FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCUTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS )	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	BENEFICARIOS	VIVIENDAS
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA			HABITANTES	
153222	CHLCHOTA	LOS NOGALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN CALLE DIVISION DEL NORTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 859,863.25	\$ 257,958.98	\$ 601,904.28	M3	86.25	30%	135	27
153228	CHLCHOTA	EL PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, MPIO DE CHILCHOTA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 357,113.13	\$ 267,674.37	\$ 89,438.76	M2	195.82	100%	150	30
153239	CHLCHOTA	RANCHO SECO	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO , MPIO DE CHILCHOTA, LOCALIDAD DE RANCHO SECO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 304,651.82	\$ -	\$ 304,651.82	M2	236.61	80%	100	20
153243	CHLCHOTA	TANAQUILLO	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE EN PARQUE LA TOMA, MPIO DE CHILCHOTA EN LOCALIDAD DE TANAQUILLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 1,050,000.00	PZA	60	30%	3000	600
153246	CHLCHOTA	URÉN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, MPIO DE CHILCHOTA EN LA LOCALIDAD DE URÉN	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 247,926.21	\$ 247,926.21	\$ -	PZA	10	100%	100	20

  
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 CHILCHOTA, MICHOACÁN

  
 MTRA. GABRIELA GUADALUPE GARIYAY OCHOA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 CHILCHOTA, MICH.

  
 C. P. LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 MUNICIPIO DE CHILCHOTA

  
 ING. NORBERTO ALEJO JUSTO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024  
 MUNICIPIO DE CHILCHOTA